

Số: /SKHĐT-TH

Ninh Thuận, ngày tháng 3 năm 2024

V/v báo cáo đánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch đầu tư công
năm 2023.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện công văn số 1116/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước:

1. Công tác giao kế hoạch:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, UBND tỉnh giao tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 là 3.264.454 triệu đồng, trong đó:

- Giao đầu năm: 3.146.954 triệu đồng, gồm: Vốn trong nước: 2.428.054 triệu đồng (vốn ngân sách địa phương 771.789 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương 971.700 triệu đồng, vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH 407.000 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG 277.565 triệu đồng); Vốn nước ngoài: 718.900 triệu đồng, trong đó vốn cấp phát 517.000 triệu đồng, vốn vay lại 201.900 triệu đồng.

- Bổ sung trong năm: 117.500 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022

Đến ngày 31/12/2023 đã phân bổ chi tiết 3.264.454 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được HĐND tỉnh giao, trong đó 273.000 triệu đồng Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH mới được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 tại Quyết định số 1738/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 và UBND tỉnh phân bổ chi tiết tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 31/12/2023.

2. Kết quả thực hiện:

Tổng số công trình thực hiện năm 2023 là 22 công trình (chưa kể các dự án từ nguồn vốn Chương trình MTQG), với tổng vốn 1.985.491 triệu đồng, trong đó: Chuyển tiếp 11 công trình/1.603.882 triệu đồng, khởi công mới 11 công trình/381.609 triệu đồng (chưa kể các công trình thuộc Chương trình MTQG). Đến cuối năm 2023 có 6 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 16 công trình chuyển tiếp sang năm 2024 là cơ bản đáp ứng theo tiến độ đề ra.

Số công trình thi công hoàn thành theo mục tiêu được phê duyệt, sẽ phát huy hiệu quả sau đầu tư, tạo năng lực mới tăng thêm, trong đó hoàn thành 13 km đường,

bể trữ nước dung tích 500m³, hoàn thành 2 Trung tâm y tế... góp phần đảm bảo an sinh xã hội; Các công trình đang triển khai thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo quyết định phê duyệt.

3. Tác động của kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội:

Thực hiện chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, tỉnh Ninh Thuận xác định vốn ngân sách nhà nước có vai trò vốn môi, dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước để huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm 2023 đạt 22.710 tỷ đồng, đạt 102,3% KH, tăng 36,4% so cùng kỳ, trong đó vốn NSNN 6.120 tỷ đồng, đạt 143,7% kế hoạch, tăng 49,7% so cùng kỳ và vốn thành phần kinh tế và dân cư 16.560 tỷ đồng, đạt 92,5% kế hoạch, tăng 30,7% so cùng kỳ.

Công tác thu hút đầu tư được tập trung triển khai bảo đảm tính công bằng, minh bạch, nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế được tăng cường, đã thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực tinh có lợi thế, tiềm năng, trong đó thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, phát triển công nghiệp, hạ tầng đô thị. Nhiều dự án có quy mô lớn, có tính lan tỏa được triển khai thực hiện tạo động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh, trong đó tập trung đầu tư các dự án quan trọng, cấp thiết, liên vùng như Hồ sông Phan, Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, hạ tầng khu công nghiệp Thành Hải, các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng như Đường nối từ cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná, Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng góp phần phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thu hút phát triển mạnh mẽ công nghiệp; Cảng biển tổng hợp Cà Ná có khả năng tiếp nhận tàu đến 300.000 tấn, Trung tâm điện lực LNG, kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm: Dự án Cảng cạn và Trung tâm dịch vụ Logistics; Dự án Tổng kho xăng dầu Cà Ná; Dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối; Dự án Nhà máy sản xuất tạo động lực thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói riêng và của tỉnh nói chung. Tỉnh đang tiếp tục xúc tiến đầu tư xây dựng tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên phục vụ nhu cầu giao thương, vận chuyên hàng hóa, quặng bauxit Tân Rai, Nhân cơ (với lượng hàng hóa khoảng 1,2 triệu tấn/năm), xuất nhập khẩu nông sản của các tỉnh Tây nguyên về Cảng, kết nối các Khu công nghiệp, phát triển dịch vụ.

3. Công tác chỉ đạo:

Thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; số 03/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2023 và số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Nghị quyết phiên

hợp Chính phủ thường kỳ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành kịp thời nhiều văn bản¹ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục duy trì 4 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm tổ trưởng, đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra thực tế tại 4 công trình trọng điểm của tỉnh, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án; tổ chức Hội nghị đánh giá giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Thành lập 12 tổ công tác do Thành viên UBND tỉnh làm tổ trưởng chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 tại Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới để có cơ sở giao kế hoạch vốn; tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định. Đồng thời, đề quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2023 đạt mục tiêu đặt ra là trên 95-100%.

3. Kết quả giải ngân đến ngày 31/01/2024:

Tổng vốn kế hoạch năm 2023 giải ngân đến ngày 31/01/2024 là 2.896.872 triệu đồng/2.991.454 triệu đồng, đạt 96,8% kế hoạch (không tính 273.000 triệu đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1738/QĐ-TTg ngày 29/12/2023) trong đó:

- Vốn trong nước giải ngân: 2.306.087 triệu đồng/2.272.554 triệu đồng, đạt 101,4% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách địa phương giải ngân 940.734 triệu đồng/889.289 triệu đồng, đạt 105,8% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 971.700 triệu đồng/971.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH 131.615 triệu đồng/134.000 triệu đồng đạt 98,2% kế hoạch; vốn Chương trình MTQG 262.038 triệu đồng/277.565 triệu đồng, đạt 94,4% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài giải ngân: 590.785 triệu đồng/718.900 triệu đồng, đạt 82,2% kế hoạch, trong đó vốn vay lại giải ngân 146.182 triệu đồng/201.900 triệu đồng, đạt 72,4% kế hoạch; vốn Trung ương cấp phát giải ngân 444.603 triệu đồng/517.000 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch.

Đối với vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 giải ngân 82.465 triệu đồng/84.944 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách địa phương giải ngân 5.756 triệu đồng/5.957 triệu đồng, đạt 96,6% kế hoạch; vốn Chương trình

¹ Kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 24/4/2023, số 1842/UBND-KTTH ngày 11/5/2023, số 3443/UBND-KTTH ngày 19/8/2023, số 3521/UBND-KTTH ngày 23/8/2023, số 3693/UBND-KTTH ngày 06/9/2023, văn bản của UBND tỉnh ngày 03/11/2023 về “Phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công”.

MTQG giải ngân 69.205 triệu đồng/70.188 triệu đồng đạt 98,6% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân 368 triệu đồng/1.663 triệu đồng, đạt 22% kế hoạch; vốn nước ngoài giải ngân 7.136 triệu đồng/7.136 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

4. Tình hình triển khai thực hiện dự án liên kết vùng:

Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 1.494.746 triệu đồng, thời gian thực hiện 2022-2025, kế hoạch năm 2023 bố trí 251.321 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, nâng tổng vốn bố trí cho dự án đến cuối năm 2023 là 875.000 triệu đồng, đạt 58,5% tổng mức đầu tư, gồm 02 dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1: Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đã được bàn giao và đưa vào sử dụng ngày 26/12/2023.

- Dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

a. Công tác thi công xây dựng:

Công trình được chia làm 04 gói thầu thi công xây dựng (gói thầu số 22, 23, 24 và 25), các nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công vào đầu năm 2023 (*đối với các gói thầu có mặt bằng thi công*), hiện nay, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 65% tổng giá trị hợp đồng.

b. Công tác thực hiện bồi thường GPMB:

- Về mặt bằng thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động người dân bàn giao mặt bằng trước để đẩy nhanh tiến độ, đến nay nhiều hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng với chiều dài tuyến có thể thi công được khoảng 23,0/40,0km (*trừ một số đoạn nằm trong phạm vi rừng phòng hộ và qua phần diện tích các hộ dân bị ảnh hưởng nhà và vật kiến trúc*).

- Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để sớm ban hành Quyết định phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường GPMB.

*** Công tác Lập thủ tục xin chuyển đổi rừng và đất rừng:**

- Công tác Lập thủ tục xin chuyển đổi đất rừng sang đất khác: Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi cho toàn bộ dự án.

- Công tác Lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Hiện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1025/BNN-KL ngày 06/2/2024 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

*** Công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM):** Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2145/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2023.

5. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

Năm 2023 công tác giải ngân có chuyển biến, đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy đề ra. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, kéo dài; một số chủ đầu tư còn lúng túng trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Về nguyên nhân khách quan:

- Thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch năm 2023 vốn ngân sách trung ương phức tạp, kéo dài nên một số dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 chưa có cơ sở giao vốn.

- Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn phức tạp, thời gian kéo dài, nhất là thủ tục rút vốn đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài theo quy định để thi công và giải ngân phải có ý kiến nhà tài trợ đối với hồ sơ thiết kế, đấu thầu và được Bộ Tài chính thông báo rút vốn.

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, khó khăn, làm chậm tiến độ dự án, nhất là chính sách bồi thường có nhiều thay đổi, chưa phù hợp thực tiễn, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn.

- Một số dự án trọng điểm, được giao vốn lớn, trong quá trình thực hiện vướng đất rừng, tình nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được các Bộ ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết, trong đó có Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là dự án trọng điểm của tỉnh, đang đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên hiện đang vướng công tác GPMB, đặc biệt là công tác lập hồ sơ chuyển đổi đất rừng và công tác lập thủ tục xin chuyển đổi rừng sang đất khác.

- Nguồn thu sử dụng đất còn khó khăn những tháng đầu năm khó khăn, do tình hình bất động sản trầm lắng. Đến ngày cuối của năm 2023 mới thu đủ nguồn đất để giải ngân.

Về nguyên nhân chủ quan:

- Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công trước hết là trách nhiệm của chủ đầu tư. Vai trò người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa quyết liệt; Năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Sự phối hợp giữa các chủ đầu tư với UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng chưa nhịp nhàng, nhất là việc giải quyết khiếu nại của người dân còn chậm, chưa kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách đền bù cho phù hợp thực tế.

6. Bài học kinh nghiệm

(1) Công tác chỉ đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của

người đứng đầu trong quá trình triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công là yếu tố quyết định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

(2) Chủ động chuẩn bị thật tốt khâu chuẩn bị dự án đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư; điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn ngay từ đầu năm. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công, tránh trường hợp điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần.

(3) Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, tập trung giải quyết dứt điểm, nhanh chóng các vấn đề còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, công khai, minh bạch, nhất là công tác kiểm kê, áp giá đền bù.

(4) Nâng cao năng lực khảo sát, thiết kế dự án, tránh trường hợp dự án phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án so với thời gian bố trí vốn, làm thay đổi kế hoạch trung hạn đã phê duyệt.

(5) Tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, đôn đốc và tăng cường phối hợp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế giải quyết các khó khăn ngay tại công trình.

7. Các giải pháp đã triển khai để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023:

(1) Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

(2) Tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã giao.

(3) Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hình thức tuyên truyền vận động. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh, nhất là vận động nhân dân, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm, nhất là công tác đấu thầu đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

(5) Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

(6) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức,

viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhùng nhịu, phiến hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

(7) Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả.

(8) Các đơn vị thi công, nhà thầu tập trung tối đa máy móc, thiết bị, tăng cường nhân lực, sắp xếp thời gian tăng ca, ưu tiên các hạng mục với tinh thần quyết tâm cao nhất đẩy nhanh tiến độ thi công trong tình hình mưa lũ những tháng cuối năm; Tổ chức thực hiện nghiệm thu, hoàn tất các thủ tục thanh toán với chủ đầu tư ngay sau khi có khối lượng.

8. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch năm 2024:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

- Tiếp tục duy trì 12 Tổ công tác do Thành viên UBND tỉnh làm tổ trưởng để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của từng công trình, dự án; Chỉ đạo các Sở ngành, địa phương, các chủ đầu tư hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và các khó khăn vướng mắc gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Tổ công tác để tổng hợp tham mưu giải quyết kịp thời.

- Lãnh đạo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng chủ trì, tổ chức giao ban với các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư (theo từng lĩnh vực) về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, có tỷ lệ giải ngân thấp, còn vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (Hồ chứa nước Sông Than; Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiêu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc Lộ 1 và Cảng tổng hợp Cá Ná...)

- Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 15/3/2024 .

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Bố trí đủ vốn có trọng tâm, trọng điểm và theo tiến độ được duyệt.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện

và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã giao.

II. Đối với vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:

Kế hoạch năm 2023 tỉnh Ninh Thuận không có nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

III. Đề xuất, kiến nghị:

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025

Dự án “Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD + tỉnh Ninh Thuận” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 09/11/2023; HĐND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2023; thời gian thực hiện 04 năm (từ năm 2024 đến năm 2027).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho Dự án “Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD + tỉnh Ninh Thuận”, với số vốn 69.000 triệu đồng, từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, trong đó:

- Vốn Trung ương cấp phát: 62.100 triệu đồng.
- Vốn tỉnh vay lại: 6.900 triệu đồng.

2. Đề nghị bổ sung kế hoạch năm 2024

Hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phân bổ hết kế hoạch năm 2024 nguồn NSTW cho các công trình, dự án. Để tạo điều kiện giúp tỉnh bố trí đủ vốn thu hồi ứng trước và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025. UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2024 cho tỉnh là **409.573 triệu đồng**, trong đó:

- Thu hồi vốn ứng trước 109.573 triệu đồng đã được Bộ Tài chính xác nhận tại văn bản số 4736/BTC-ĐT ngày 12/5/2023;

- Thực hiện dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná: 300.000 triệu đồng. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh có chiều dài

14,5km, điểm đầu xuất phát tại nút giao đường cao tốc Bắc Nam với Đường tỉnh 709 tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; tuyến đi qua Quốc lộ 1 để kết nối với Khu Công nghiệp Cà Ná, Trung tâm điện lực LNG và điểm cuối kết nối với Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Dự án có tổng mức đầu tư 903.000 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương 610.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 79.042 triệu đồng và vốn xã hội hóa 213.958 triệu đồng. Hiện đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án đang có nhu cầu cấp thiết về vốn để đảm bảo hoàn thành vào năm 2025 theo tiến độ được duyệt kịp kết nối với đường cao tốc Bắc Nam đến Cảng tổng hợp Cà Ná khai thác hiệu quả hệ thống Cảng biển tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH.TB

GIÁM ĐỐC



Lê Kim Hoàng