

Số: /KL-SKHĐT Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA

Thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Đê cửa sông Phú Thọ do Chi cục Thủy lợi làm Chủ đầu tư

Căn cứ Luật Thanh tra 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Ngày 19/4/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 48/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với dự án Đê cửa sông Phú Thọ do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư;

Ngày 25/4/2022, Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và tiến hành làm việc với bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh và cán bộ liên quan; kiểm tra hồ sơ và thông qua Biên bản làm việc ngày 06/6/2022.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra; Báo cáo giải trình số 20/BC-CCTL ngày 15/6/2022 của Chi cục Thủy lợi tỉnh;

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận, như sau:

PHẦN I

KHÁI QUÁT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÊ CỬA SÔNG PHÚ THỌ, XÃ AN HẢI HUYỆN NINH PHƯỚC DO CHI CỤC THỦY LỢI LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

- Chủ trương đầu tư dự án Đê cửa sông Phú Thọ được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 05/QĐ-HĐND ngày 23/3/2020, với nội dung chủ yếu như sau: tổng mức đầu tư dự án 70.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2021; Nguồn vốn thực hiện: vốn ngân sách Trung ương (theo công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Dự án Đê cửa sông Phú Thọ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, với tổng mức đầu tư dự án là 70.000 triệu đồng; Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2021; nguồn vốn thực hiện: vốn ngân sách Trung ương (theo công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Đê cửa sông Phú Thọ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 16/12/2020, với tổng dự toán là 70.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2021;

nguồn vốn thực hiện theo Quyết định 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

PHẦN II

KẾT QUẢ THANH TRA

I. Pháp nhân được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án:

- Chi cục Thủy lợi với tên đầy đủ là Chi cục Phòng, chống lụt bão, quản lý đê điều, quản lý nước và công trình thủy lợi được thành lập theo quyết định số 1614/QT ngày 04/5/1996 của UBND tỉnh là tổ chức có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước chuyên ngành về các lĩnh vực phòng, chống lụt bão, quản lý đê điều, tài nguyên nước (trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt), quản lý công trình thủy lợi, quản lý khai thác và phát triển các sông suối trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND phê duyệt đề án tổ chức lại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, theo đó: Chi cục Thủy lợi là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt, bão, thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở làm việc tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chi cục Thủy lợi tỉnh đã thành lập Ban quản lý dự án (Quyết định số 79/QĐ-CCTL ngày 31/12/2019) và tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 22/QĐ-CCTL ngày 15/4/2020) để triển khai thực hiện dự án.

Tại thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu Dự án (bước lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, đền bù và thực hiện xây dựng) là 13 gói thầu (*riêng gói thầu số 09: thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán không thực hiện*), tổng giá trị gói thầu triệu 58.201,7 đồng; tổng giá trị trúng thầu 53.976 triệu đồng; tỷ lệ tiết kiệm 7,26%, tương ứng khoảng 4.225,7 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ là 04 gói thầu; chỉ định thầu rút gọn là 09 gói thầu.

II. Một số đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn trong quá trình thực hiện dự án:

- Quản lý dự án: Cty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh;
- Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Cty TNHH tư vấn Trường đại học Thủy lợi;
- Thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Các đơn vị tư vấn đấu thầu:
 - + Bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ (tư vấn đấu thầu), Cty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh (thẩm định đấu thầu);
 - + Bước thực hiện xây dựng: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ (tư vấn đấu thầu), Cty TNHH CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận (thẩm định đấu thầu).

III. Kết quả thanh tra quá trình tổ chức thực hiện công tác đấu thầu:

Do thời gian có hạn, vì vậy chỉ thực hiện thanh tra điển hình một số gói bước đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư, các gói thầu còn lại nếu có xảy ra thiếu sót, vi phạm chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm; kết quả thanh tra, cụ thể:

1. Việc thực hiện các quy định trong lựa chọn nhà thầu:

1.1. Bước đền bù giải phóng mặt bằng:

1.1.1. Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chi cục Thủy lợi trình (Tờ trình số 99/TTr-CCTL ngày 14/9/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (Báo cáo 3139/SKHĐT-ĐTGS ngày 01/10/2020), UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 12/10/2020), gồm 01 gói thầu (gói số 10) có giá gói thầu 80,6 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn; loại hợp đồng gói thầu: trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng.

Chủ đầu tư đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20201031870-00 ngày 13/10/2020.

Qua thanh tra: Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp Điều 34, Điều 35 Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/CP của Chính phủ.

1.1.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 13/10/2020), phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Quyết định số 98/QĐ-CCTL ngày 14/10/2020), nhà thầu trúng thầu Cty TNHH đo đạc và xây dựng Bảo Tín Ninh Thuận, giá trúng thầu là 80,6 triệu đồng; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định

của hợp đồng; ký kết hợp đồng (Hợp đồng số 1410a/2020/HĐ-ĐĐ ngày 14/10/2020).

Chủ đầu tư đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Qua thanh tra: Chủ đầu tư tổ chức thương thảo, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng theo quy định.

1.2. Bước thi công xây dựng:

1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chi cục Thủy lợi trình (Tờ trình số 182/TTr-CCTL ngày 25/12/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (Báo cáo 4445/SKHĐT-ĐTGS ngày 31/12/2020), UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2021), với tổng giá trị các gói thầu là 56.538,2 triệu đồng.

Chủ đầu tư đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20210111718-00 ngày 08/01/2021.

Qua thanh tra: Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp Điều 34, Điều 35 Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Nghị định số 63/CP của Chính phủ).

1.2.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Gói số 11 (Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: thi công xây lắp; giám sát công trình và bảo hiểm công trình):

Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 12/01/2021), phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Quyết định số 03/QĐ-CCTL ngày 14/01/2021), nhà thầu trúng thầu Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ, giá trúng thầu là 106,3 triệu đồng; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng; ký kết hợp đồng (Hợp đồng số 01/HSMT-TVPM ngày 15/01/2021) và Phụ lục hợp đồng (Phụ lục số 01.1.2021/PLHĐ-TVPM ngày 26/12/2021), *theo đó gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 15/4/2021, việc gia hạn hợp đồng trong thời gian hợp đồng chính còn hiệu lực và không làm vượt thời gian thực hiện dự án là phù hợp Điều 67 Luật Đấu thầu 2013.*

Nhà thầu lập tổ tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: thi công xây lắp; giám sát công trình và bảo hiểm công trình (Quyết định số 01/QĐ-TVPM ngày 14/01/2021), gồm các ông: Đỗ Bảo Nam, tổ trưởng, Chứng chỉ hành nghề đấu thầu số C.01.06.1168 do Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 31/01/2018 và Nguyễn Quốc Cường, tổ viên, Chứng chỉ hành nghề đấu thầu số C.01.04.0679 do Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/12/2017 là phù hợp Điều 16 Luật Đấu thầu 2013.

Gói 12 (Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: thi công xây lắp; giám sát công trình và bảo hiểm công trình):

Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 12/01/2021), phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Quyết định số 04/QĐ-CCTL ngày 14/01/2021), nhà thầu trúng thầu Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận, giá trúng thầu là 50,7 triệu đồng; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng; ký kết hợp đồng (Hợp đồng số 02/HĐTĐ-HB ngày 15/01/2021) và Phụ lục hợp đồng (Phụ lục số 02.1.2021/PLHĐ-HB ngày 26/02/2021), *theo đó gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 15/4/2021, như vậy việc gia hạn hợp đồng trong thời gian hợp đồng chính còn hiệu lực và không làm vượt thời gian thực hiện dự án là phù hợp Điều 67 Luật Đấu thầu 2013.*

Nhà thầu lập tổ tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ dự thầu các gói thầu: thi công xây lắp; giám sát công trình và bảo hiểm công trình (Quyết định số 25/QĐ-HBNT ngày 15/01/2021), gồm các ông: Đỗ Thành Nhân, tổ trưởng, Chứng chỉ hành nghề đấu thầu số C.01.06.1178 do Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/9/2017 và Võ Sỹ Nguyên, tổ viên, Chứng chỉ hành nghề đấu thầu số C.01.06.1175 do Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/9/2017 là phù hợp Điều 16 Luật Đấu thầu 2013.

Gói 14 (Kiểm định chất lượng công trình):

Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 30/3/2021), phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Quyết định số 82/QĐ-CCTL ngày 31/3/2021), nhà thầu trúng thầu Cty TNHH Nam Miền Trung, giá trúng thầu là 377,7 triệu đồng; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 320 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng; ký kết hợp đồng (Hợp đồng số 313/2021/HĐKT ngày 15/4/2021) và Phụ lục hợp đồng (Phụ lục số 313/PLHĐ ngày 20/01/2022), *theo đó gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 15/4/2021, việc gia hạn hợp đồng trong thời gian hợp đồng chính còn hiệu lực và được UBND tỉnh cho chủ trương (văn bản số 285/UBND-KTTH ngày 19/01/2022) là phù hợp Điều 67 Luật Đấu thầu 2013.*

Gói 15 (Bảo hiểm công trình):

E-HSMT do Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ lập và trình thẩm định (Tờ trình số 03/TTr-TVPM ngày 28/01/2021); Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận thẩm định (Báo cáo số 13/BC-HBNT ngày 29/01/2021); Chủ đầu tư phê duyệt (Quyết định số 66/QĐ-CCTL ngày 29/01/2021), *nhưng không căn cứ tờ trình của Bên mời thầu.*

Chủ đầu tư thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20210202247-00 ngày 01/02/2021.

Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT do Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ lập (Báo cáo số 05/BCĐG-TVPM ngày 26/3/2021), trình thẩm định (Tờ trình số 11/TTr-TVPM ngày 26/3/2021), Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận thẩm định (Báo cáo số 15/BC-HBNT ngày 30/3/2021), Chủ đầu tư phê duyệt kết quả

đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (*Quyết định số 84/QĐ-CCTL ngày 01/4/2021, ghi đúng phải là danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật*) nhưng không căn cứ từ trình của Bên mời thầu, nhà thầu Tổng Cty CP bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá E-HSDXTC do Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ lập (Báo cáo số 13/BCĐG-TVPM ngày 05/4/2021), trình thẩm định (Tờ trình số 17/TTr-TVPM ngày 06/4/2021); thương thảo hợp đồng với nhà thầu Cty Bảo hiểm VietinBank Khánh Hòa (*Biên bản ngày 05/4/2021 theo Giấy ủy quyền số 216/GUQ-VBHI ngày 01/02/2021 của Bảo hiểm VietinBank nhưng chưa làm rõ người được ủy quyền có phải là cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu đại diện của nhà thầu (Tổng giám đốc Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) theo quy định của E-HSMT*), Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Báo cáo số 18/BC-HBNT ngày 07/4/2021), Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 88/QĐ-CCTL ngày 08/4/2021), nhà thầu Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trúng thầu, giá trúng thầu 528,8 triệu đồng; loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng là 320 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng; ký kết hợp đồng với Cty Bảo hiểm VietinBank Khánh Hòa (Hợp đồng số 012.KDNT.HD.KT1.21.000121 ngày 15/4/2021) và sửa đổi bổ sung hợp đồng (Hợp đồng số 1/22/012.KDNT.HD.KT1.21.000121 ngày 24/3/2022), việc Chủ đầu tư sửa đổi gia hạn hợp đồng khi thời gian thực hiện hợp đồng số 012.KDNT.HD.KT1.21.000121 ngày 15/4/2021 (hết hiệu lực vào ngày 05/3/2022) là chưa phù hợp khoản 2 Điều 67 Luật Đấu thầu 2013.

Chủ đầu tư đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham dự theo Điều 20 Nghị định 63/CP của Chính phủ.

Qua thanh tra:

- Những việc làm được: Trình tự thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cơ bản phù hợp quy định hiện hành; các đơn vị tư vấn đấu thầu, thẩm định có thành lập tổ thẩm định; các thành viên tổ có Chứng chỉ hành nghề về đấu thầu; có cam kết của các thành viên tổ tư vấn, tuy nhiên không đầy đủ; các thông tin trong đấu thầu được đăng tải theo quy định.

- Tồn tại, thiếu sót:

+ Trong lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMT căn cứ văn bản pháp lý chưa chính xác, hết hiệu lực thi hành (*văn bản hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, ghi đúng phải là Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư*).

+ Trong phê duyệt: E-HSMT; danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; danh sách xếp hạng nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu (*Chi cục*

Phòng chống lụt bão, quản lý đê điều, quản lý nước và công trình thủy lợi Ninh Thuận) không lập tờ trình theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; khoản 6 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc đơn vị tư vấn đấu thầu trình thẩm định hồ sơ mời thầu là chưa phù hợp Điều 76 Luật Đấu thầu 2013 (đúng phải do Bên mời thầu - Chủ đầu tư trình thẩm định theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013);

+ E-HSMT được lập, thẩm định, phê duyệt theo Mẫu số 8 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên còn một số nội dung chưa phù hợp: (1) Tại Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu, E-CDNT 5.3 ghi: "...Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: đường Phạm Ngọc Thạch, TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận", E-CDNT 32 và CDNT 33 không cung cấp số điện thoại, số fax của Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn, của tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi giám sát là chưa đúng mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

+ Trong quá trình dự thầu ông Lê Tuấn Dũng – Tổng giám đốc Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (nhà thầu) ủy quyền cho ông Lê Phúc Sơn giám đốc VBI Khánh Hòa: ký đơn dự thầu; ký thỏa thuận liên danh; ký bảo lãnh dự thầu; hợp đồng với chủ đầu tư; sử dụng con dấu, mã số thuế, hóa đơn tài chính và tài khoản Cty Bảo hiểm ViettinBank Khánh Hòa để thực hiện công việc được ủy quyền,...tuy nhiên ông Lê Phúc Sơn không phải là cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu đại diện của nhà thầu (Tổng giám đốc Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) theo quy định của E-HSMT nhưng các đơn vị tư vấn, Bên mời thầu, Chủ đầu tư chưa làm rõ mà ký hợp đồng với ông Lê Phúc Sơn nhân danh ủy quyền của ông Lê Tuấn Dũng – Tổng giám đốc Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là chưa phù hợp quy định hiện hành.

Theo nội dung giải trình tại văn bản số 20/CCTL-KHKT ngày 15/6/2022 của Chi cục Thủy lợi tỉnh, được trích dẫn theo nội dung giải đáp thắc mắc từ trang Chinhphu.vn là chưa đảm bảo căn cứ pháp lý (*các Đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên đã khẳng định việc trích dẫn từ các văn bản giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành chỉ mang tính chất tham khảo chứ không đảm bảo căn cứ pháp lý để thực hiện*). Việc Chủ đầu tư sử dụng mẫu 5 Chương IV thuộc E-HSMT là chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định. Vì vậy, Đoàn thanh tra tiếp thu nhưng bảo lưu quan điểm "Việc ủy quyền không đảm bảo quy định", lý do: Mối quan hệ giữa Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với Cty Bảo hiểm ViettinBank Khánh Hòa là mối quan hệ Công ty mẹ, công ty con và được điều chỉnh, quy định tại Điều 194, Điều 195 và Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020. Cty Bảo hiểm ViettinBank Khánh Hòa là Công ty TNHH MTV với chủ sở hữu là Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (nội dung quy định về quyền của chủ sở hữu là tổ chức được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020). Theo đó, ông Lê Phúc Sơn không phải là cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu đại diện của nhà thầu (Tổng giám đốc Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) mà ông Lê

Phúc Sơn là Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Cty Bảo hiểm ViettinBank Khánh Hòa.

+ Từ việc ủy quyền không đảm bảo quy định dẫn đến việc Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 88/QĐ-CCTL ngày 08/4/2021) với nhà thầu Tổng Cty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trúng thầu nhưng ký kết hợp đồng với Cty Bảo hiểm ViettinBank Khánh Hòa (Hợp đồng số 012.KDNT.HD.KT1.21.000121 ngày 15/4/2021) là chưa phù hợp quy định, do đó Chủ đầu tư có trách nhiệm: Làm việc với các bên có liên quan đối với ký kết hợp đồng để xác định quyền lợi, nghĩa vụ liên quan việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định.

Gói 16 (Rà phá bom mìn, vật nổ):

Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 12/01/2021), phê duyệt kết quả chỉ định thầu (Quyết định số 05/QĐ-CCTL ngày 14/01/2021), nhà thầu trúng thầu Cty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Lào, giá trúng thầu là 376 triệu đồng; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng; ký kết hợp đồng (Hợp đồng số 1501/2021/RPBM ngày 15/01/2021).

Gói 17 (Thi công xây lắp):

E-HSMT gói thầu số 17 do đơn vị tư vấn đấu thầu (Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ) lập, trình thẩm định (*Tờ trình số 01/TTr-TVPM ngày 20/01/2021*); đơn vị tư vấn thẩm định đấu thầu (Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận) thẩm định (Báo cáo số 11/BC-HBNT ngày 21/01/2021), Chủ đầu tư phê duyệt (Quyết định số 06/QĐ-CCTL ngày 21/01/2021) nhưng không có tờ trình của Bên mời thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc đơn vị tư vấn đấu thầu trình thẩm định E-HSMT là chưa phù hợp Điều 76 Luật Đấu thầu 2013 (*đúng phải do Bên mời thầu - Chủ đầu tư trình thẩm định theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013*); *Việc lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMT còn sử dụng văn bản hết hiệu lực (Thông tư liên tịch 07/2015/TT-BTC-KHĐT ngày 08/9/2015) để thực hiện là có sai sót như gói thầu số 15 (Bảo hiểm công trình); Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm E-HSMT còn tồn tại thiếu sót theo quy định tại Mẫu số 04 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:*

(1) *Các tiêu chí năng lực, kinh nghiệm có yêu cầu thấp hơn quy định E-HSMT nhưng trong lập, thẩm định và phê duyệt chưa làm rõ (Tờ trình của bên mời thầu, cam kết của các thành viên tổ tư vấn đấu, thẩm định đấu thầu theo Điều 78 Luật Đấu thầu 2013):*

- *Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu: 81,019 tỷ đồng < Giá gói thầu $1,5 = 54,013$ tỷ đồng $\times 1,5 = 81,0195$ tỷ đồng;*

- *Yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu: 16 tỷ đồng < Giá gói thầu $\times 30\% = 16,2039$ tỷ đồng;*

- Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: 37 tỷVNĐ < Giá gói thầu $70\% = 37,8091$ tỷ đồng;

(2) Tại mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật:

Tổng số năm kinh nghiệm được tính “từ thời điểm tốt nghiệp Đại học” là chưa chưa phù hợp với yêu cầu năng lực kinh nghiệm theo quy định E-HSMT;

(3) Một số nội dung chưa rõ ràng, chưa cụ thể:

- Tại Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu có liệt kê Mẫu số 01A và 01C nhưng trong các biểu mẫu đính kèm không có 02 biểu mẫu này.

- Tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật có sử dụng 1 số nội dung đánh giá với tiêu chí “hợp lý” thì sẽ đánh giá là “đạt”, cụ thể: mục 3.3. Biện pháp tổ chức thi công: Để được đánh giá “Đạt” thì E-HSMT phải có thuyết minh biện pháp tổ chức “hợp lý” đầy đủ các nội dung...; Mục 3.5 biện pháp bảo đảm chất lượng: để đánh giá “đạt” thì E-HSMT phải kèm sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng “hợp lý”...; Mục 3.6.2 Phòng cháy, chữa cháy: yêu cầu có biện pháp PCCC “hợp lý”...tuy nhiên, để đánh giá như thế nào là “hợp lý” thì không nêu căn cứ để đánh giá.

- Tại phần 2. Yêu cầu kỹ thuật: E-HSMT không nêu chi tiết các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để làm căn cứ chấm/xét thầu.

- Tại phần 3.2.1 và 3.2.2 có nội dung trùng lặp, cụ thể: “Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công” và “Bố trí rào chắn, biển báo...”

(4) Một số nội dung ngoài quy định Mẫu E-HSMT, nhưng các thành viên tố tư vấn, thẩm định đấu thầu chưa cam kết đầy đủ, chịu trách nhiệm không trái quy định Luật Đấu thầu 2013:

- Tại mục 3.2.3. (Am hiểu về khu vực xây dựng dự án và phạm vi, quy mô của gói thầu): “Nhà thầu tự tổ chức khảo sát thực địa khu vực xây dựng theo phạm vi dự án, quy mô của gói thầu và có biên bản xác nhận của Chủ đầu tư” điểm chấm là “đạt”; “Không khảo sát thực địa khu vực xây dựng gói thầu và không có biên bản xác nhận khảo sát của Chủ đầu tư” điểm chấm “Không đạt” là chưa phù hợp Mẫu HSMT số 04 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; Tiến độ thi công; Các biện pháp bảo đảm chất lượng; Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó; Các yếu tố cần thiết khác). Mặt khác, tại điểm 7 (Khảo sát hiện trường), Chương I (Chỉ dẫn nhà thầu) Phần I (Thủ tục đấu thầu): Việc E-HSMT quy định khuyến khích nhà thầu khảo sát hiện trường có điều kiện nói trên là chưa phù hợp.

Chủ đầu tư thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20210139985-01 ngày 22/01/2021.

- Đánh giá E-HSĐXKT, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Báo cáo đánh giá do đơn vị tư vấn đấu thầu (Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ) lập (Báo cáo số 06/BCĐG-TVPM ngày 26/3/2021), trình (Tờ trình số 12/TTr-TVPM ngày 26/3/2021), đơn vị tư vấn thẩm định (Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận) thẩm định (Báo cáo số 16/BC-HBNT ngày 31/3/2021), Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (Quyết định số 86/QĐ-CCTL ngày 05/4/2021), Liên danh nhà thầu Cty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát và Cty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng không căn cứ tờ trình của Bên mời thầu theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013.

Chủ đầu tư công khai danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đánh giá E-HSĐXTC, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, thương thảo hợp đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng:

Báo cáo đánh giá do đơn vị tư vấn đấu thầu (Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng) lập (Báo cáo không số ghi ngày 06/4/2021, *đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn đấu thầu cập nhật theo quy định*), trình (Tờ trình số 18/TTr-TVPM ngày 07/4/2021), Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng (Biên bản ngày 06/4/2021), đơn vị tư vấn thẩm định (Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận) thẩm định (Báo cáo số 19/BC-HBNT ngày 09/4/2021), Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 90/QĐ-CCTL ngày 12/4/2021), Liên danh nhà thầu Cty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát và Cty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận trúng thầu, giá trúng thầu 51.309 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: 310 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định hợp đồng; ký hợp đồng (Hợp đồng số 02/2021/HĐXD ngày 15/4/2021) và Phụ lục hợp đồng (Phụ lục số 02.1/2021/PLHĐXD ngày 20/01/2022), *nhưng không căn cứ tờ trình của Bên mời thầu theo Điều 75 Luật Đấu thầu 2013, Điều 20 Nghị định số 63/CP của Chính phủ; Biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng xây dựng được ký giữa liên danh nhà thầu và Chủ đầu tư có loại hợp đồng (đơn giá cố định) chưa đúng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (đơn giá điều chỉnh) nhưng trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn không nêu kiến nghị nội dung này.*

Chủ đầu tư đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu theo quy định, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham dự theo Điều 20 Nghị định 63/CP của Chính phủ.

Theo nội dung giải trình tại văn bản số 20/CCTL-KHKT ngày 15/6/2022 của Chi cục Thủy lợi: “Các giá trị yêu cầu trong E-HSMT xây lắp về: Doanh thu bình quân hàng năm; yêu cầu nguồn lực tài chính và giá trị thực hiện hợp đồng tương tự được làm tròn (giá trị làm tròn với tỷ lệ rất thấp), đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của các nhà thầu khi dự thầu cũng như đáp ứng yêu cầu quy định về lựa chọn nhà thầu”. Vì vậy, Đoàn thanh tra tiếp thu nhưng bảo lưu quan điểm như Biên bản

làm việc. Lý do: việc làm tròn số học phải đảm bảo theo quy định, tuân thủ đúng mẫu hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

2. Việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về đấu thầu:

2.1. Đơn vị tư vấn đấu thầu:

Đơn vị tư vấn đấu thầu được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, có thành lập tổ tư vấn theo Điều 76 Luật Đấu thầu 2013, có Chứng chỉ hành nghề về đấu thầu theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2013, thực hiện cam kết trước khi thực hiện công tác tư vấn đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKH ngày 21/12/2015 và số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tuy nhiên nội dung cam kết của các thành viên tổ tư vấn đấu thầu còn chưa đầy đủ theo quy định; trong lập hồ sơ mời thầu; phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có thiếu sót; chưa thực hiện cập các văn bản hiện hành, vẫn còn áp dụng văn bản hết hiệu lực thi hành trong đấu thầu.

2.2. Đăng tải các thông tin trong đấu thầu:

Các thông tin trong đấu thầu (Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu) được Bên mời thầu đăng tải theo Điều 8 Luật Đấu thầu 2013.

2.3. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư thương thảo ký kết hợp đồng; Phụ lục gia hạn hợp đồng các gói thầu được Chủ đầu tư thực hiện theo Điều 67 Luật Đấu thầu 2013, Điều 19, Điều 31 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và văn bản số 285/UBND-KTTH ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh; tuy nhiên *việc sửa đổi gia hạn hợp đồng khi thời gian thực hiện hợp đồng chính (gói thầu Bảo hiểm công trình là chưa phù hợp khoản 2 Điều 67 Luật Đấu thầu 2013.*

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Các nhà thầu trúng thầu thực hiện đảm bảo thực hiện hợp đồng (trừ các gói thầu tư vấn) theo đúng Điều 66 Luật Đấu thầu 2013.

PHẦN III

KẾT LUẬN - BIỆN PHÁP XỬ LÝ - KIẾN NGHỊ

Qua thanh tra cho thấy: Việc triển khai thực hiện dự án được Chủ đầu tư cơ bản thực hiện tốt các quy định về đấu thầu; tuân thủ các quy trình, trình tự thủ tục theo quy định; việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, bảo đảm tính cạnh tranh; phần lớn các gói thầu được thực hiện theo đúng tiến độ và bàn giao, đưa các hạng mục công trình hoàn thành vào sử dụng theo quy định.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, thiếu sót:

(1) Còn căn cứ văn bản hết hiệu lực (*Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng*) trong tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 15 (Bảo hiểm công trình) và số 17 (Thi công xây lắp);

(2) Việc trình thẩm định một số nội dung trong đấu thầu (E-HSMT; danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; danh sách xếp hạng nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu) các gói thầu số 15 (Bảo hiểm công trình) và số 17 (Thi công xây lắp) do tư vấn đấu thầu thực hiện là chưa phù hợp Điều 76 Luật Đấu thầu 2013;

(3) Ký kết hợp đồng gói thầu số 15 (Bảo hiểm công trình) là chưa chặt chẽ và ký phụ lục hợp đồng gia hạn cho gói thầu này chưa phù hợp khoản 2 Điều 67 Luật Đấu thầu 2013;

(4) Việc lập E-HSMT gói thầu số 17 (Thi công xây lắp) là còn thiếu sót.

Nguyên nhân tồn tại, thiếu sót: Chủ đầu tư thiếu kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về đấu thầu nhưng còn chưa chặt chẽ; do thiếu kinh nghiệm và trình độ năng lực của một số bộ phận, cá nhân tham mưu công tác đấu thầu còn hạn chế nên có một số tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên;

Đối với phối hợp thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 64a của Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung số 55/2019/QH14 năm 2019 và pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn thanh tra tại văn bản số 01/CV-ĐTT ngày 20/4/2022 của Đoàn Thanh tra.

*** Các biện pháp xử lý của Trưởng Đoàn thanh tra:**

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra làm việc với Chủ đầu tư chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu và trách nhiệm trong công việc tư vấn đấu thầu; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị Chủ đầu tư có biện pháp chấn chỉnh trong công tác đấu thầu nhằm hạn chế, thiếu sót tương tự xảy ra.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và giải trình của Chủ đầu tư; Chánh thanh tra (Trưởng Đoàn thanh tra) đã nhắc nhở, kiến nghị Chủ đầu tư tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đấu thầu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

1. Đối với Chi cục Thủy lợi tỉnh:

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu và cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, thiếu sót qua kết luận thanh tra để rút kinh nghiệm và chấn chỉnh không tái phạm trong tổ chức hoạt động đấu thầu trong thời gian tới;

- Quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu nhằm nâng cao năng lực quản lý trong tổ chức hoạt động đấu thầu.

2. Đối với đơn vị tư vấn đấu thầu:

- Đối với đơn vị tư vấn đấu thầu là Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ và Cty CP xây dựng Hòa Bình Ninh Thuận: Cần có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng công tác tư vấn đấu thầu nhằm tránh xảy ra các thiếu sót tương tự trong thời gian tới, trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư công khai Kết luận thanh tra theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu 2013 và quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời tham mưu xử lý vi phạm theo quy định trong trường hợp Chủ đầu tư tiếp tục vi phạm.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư

Căn cứ nội dung Kết luận này, đề nghị Chi cục Thủy lợi nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày **31/7/2022**./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);
- Thanh tra tỉnh;
- GD Sở;
- CCTL tỉnh;
- Lưu: TTra, HSTTra (3b).

GIÁM ĐỐC

Lê Kim Hoàng